

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**O B R A : OBRA DE REFORMA DO CAMPOS PROVISÓRIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS**

DATA BASE: jul/18

Instituto Federal de Educação Tecnológica de Alagoas - IFAL

ITEM	SERVIÇO	R\$ TOTAL S/ BDI	R\$ TOTAL C/ BDI	%	Mês1		Mês2		Mês3		Mês4	
					Executado	Acumulado	Executado	Acumulado	Executado	Acumulado	Executado	Acumulado
1	GERENCIAMENTO DE OBRAS - FISCALIZAÇÃO	25.559,58	32.695,81	9,52%	22,00%	22,00%	32,00%	54,00%	30,00%	84,00%	16,00%	100,00%
					7.193,08	7.193,08	10.462,66	17.655,74	9.808,74	27.464,48	5.231,33	32.695,81
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	51.728,87	66.171,57	19,26%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
					66.171,57	66.171,57		66.171,57		66.171,57		66.171,57
3	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	16.871,73	21.582,32	6,28%	40,00%	40,00%	60,00%	100,00%		100,00%		100,00%
					8.632,93	8.632,93	12.949,39	21.582,32		21.582,32		21.582,32
4	ESQUADRIAS	30.263,53	38.713,11	11,27%					40,00%	40,00%	60,00%	100,00%
									15.485,24	15.485,24	23.227,86	38.713,11
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	19.743,46	25.255,83	7,35%			70,00%	70,00%	30,00%	100,00%		100,00%
							17.679,08	17.679,08	7.576,75	25.255,83		25.255,83
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	79.160,61	101.262,25	29,48%			70,00%	70,00%	30,00%	100,00%		100,00%
							70.883,58	70.883,58	30.378,68	101.262,25		101.262,25
7	REVESTIMENTOS	9.462,64	12.104,61	3,52%					100,00%	100,00%		100,00%
									12.104,61	12.104,61		12.104,61
8	PISO	1.060,73	1.356,89	0,39%					100,00%	100,00%		100,00%
									1.356,89	1.356,89		1.356,89
9	PINTURA	30.955,04	39.597,69	11,53%					50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
									19.798,84	19.798,84	19.798,84	39.597,69
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.755,65	4.804,23	1,40%							100,00%	100,00%
											4.804,23	4.804,23
	Custo da obra: R\$	268.561,84	343.544,31	100,00%	23,87%	23,87%	32,59%	56,46%	28,09%	84,55%	15,45%	100,00%
					81.997,58	81.997,58	111.974,71	193.972,29	96.509,75	290.482,04	53.062,27	343.544,31

Antonio Carlos dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/AL n° 020661767-4