



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PEDAGÓGICO/HALL DE ENTRADA
Obra de Complementação do Campus São Miguel dos Campos do Instituto Federal de Alagoas (IFAL)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	7ª ETAPA	8ª ETAPA	9ª ETAPA	10ª ETAPA	11ª ETAPA	12ª ETAPA	13ª ETAPA	14ª ETAPA	REC. PROV.	REC. DEFIN.	TOTAL	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,70%				18,88%	30,42%											R\$ 50.245,90	
		R\$ 25.476,17				R\$ 9.484,47	R\$ 15.285,26												
2.	MOVIMENTO DE TERRA					100,00%												R\$ 315,79	
						R\$ 315,79													
3.	INFRAESTRUTURA					100,00%												R\$ 1.506,69	
						R\$ 1.506,69													
4.	SUPERESTRUTURA	4,30%	21,41%	50,33%	21,44%	2,51%												R\$ 474.654,75	
		R\$ 20.398,93	R\$ 101.624,27	R\$ 238.911,69	R\$ 101.787,37	R\$ 11.932,49													
5.	COBERTA						13,08%	13,08%	69,98%	3,86%								R\$ 231.506,56	
							R\$ 30.278,80	R\$ 30.278,80	R\$ 162.019,70	R\$ 8.929,27									
6.	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA					63,76%				29,17%		7,07%						R\$ 159.680,77	
						R\$ 101.815,98				R\$ 46.581,56		R\$ 11.283,23							
7.	ESQUADRIAS							8,25%	11,82%	28,55%	39,53%	2,52%		1,13%		4,10%	4,10%	R\$ 306.338,35	
								R\$ 25.283,91	R\$ 36.209,16	R\$ 87.471,09	R\$ 121.106,43	R\$ 7.712,85		R\$ 3.456,09		R\$ 12.549,41	R\$ 12.549,41		
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ PARA-RAIOS/ EXAUSTÃO MECÂNICA	8,58%		1,43%	2,10%	7,85%												R\$ 215.827,26	
		R\$ 18.514,58		R\$ 3.088,14	R\$ 4.540,09	R\$ 16.952,10				R\$ 7.080,54	R\$ 28.024,09	R\$ 23.065,05	R\$ 74.062,36	R\$ 22.139,65				R\$ 9.180,33	
9.	INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFONIA/CFTV	30,66%						10,96%										R\$ 152.965,76	
		R\$ 46.905,46						R\$ 16.771,48										R\$ 73.992,24	
10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/DRENAG					23,27%						24,87%	24,87%	12,05%				R\$ 121.092,07	
						R\$ 28.181,48						R\$ 30.121,57	R\$ 30.121,57	R\$ 14.596,81				R\$ 14.929,24	
11.	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA					0,68%				91,84%		7,48%						R\$ 31.446,31	
						R\$ 212,30				R\$ 28.880,98		R\$ 2.353,03							
12.	INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO					26,69%												R\$ 33.296,54	
						R\$ 8.887,53												R\$ 21.968,11	
13.	REVESTIMENTOS						3,31%	14,31%	20,41%	14,13%	16,56%	8,42%	8,72%	8,72%		2,71%	2,71%	R\$ 543.911,43	
							R\$ 17.999,11	R\$ 77.854,66	R\$ 111.037,87	R\$ 76.835,56	R\$ 90.066,74	R\$ 45.793,54	R\$ 47.413,39	R\$ 47.413,39				R\$ 14.748,59	
14.	PINTURA						18,05%	18,05%				16,13%	18,65%	12,48%	12,48%	2,08%	2,08%	R\$ 123.398,85	
							R\$ 22.279,14	R\$ 22.279,14				R\$ 19.908,37	R\$ 23.011,24	R\$ 15.394,70	R\$ 15.394,70	R\$ 2.565,78	R\$ 2.565,78		
15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					8,44%	6,91%											R\$ 13.143,63	
						R\$ 1.109,75	R\$ 907,98												
16.	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO										99,16%	0,84%						R\$ 19.779,19	
											R\$ 19.612,27	R\$ 166,92							
17.	GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	4,01%	3,66%	8,72%	3,83%	6,50%	3,12%	6,21%	11,39%	9,97%	9,14%	6,89%	4,42%	7,85%	9,62%	2,40%	2,26%	R\$ 149.502,74	
		R\$ 5.993,00	R\$ 5.472,24	R\$ 13.031,16	R\$ 5.725,50	R\$ 9.714,07	R\$ 4.671,31	R\$ 9.287,02	R\$ 17.034,61	R\$ 14.900,90	R\$ 13.669,29	R\$ 10.306,57	R\$ 6.606,36	R\$ 11.738,69	R\$ 14.378,37	R\$ 3.593,23	R\$ 3.380,41		
18.	INSTALAÇÕES ESPECIAIS													45,00%	45,00%	5,00%	5,00%	R\$ 38.653,35	
														R\$ 17.394,01	R\$ 17.394,01	R\$ 1.932,67	R\$ 1.932,67		
19.	EQUIPAMENTOS													45,00%	45,00%	5,00%	5,00%	R\$ 258.631,00	
														R\$ 116.383,95	R\$ 116.383,95	R\$ 12.931,55	R\$ 12.931,55		
SEM BDI	VALOR PRODUZIDO (R\$)	R\$ 117.288,14	R\$ 107.096,51	R\$ 255.030,98	R\$ 112.052,96	R\$ 190.112,65	R\$ 91.421,59	R\$ 181.755,01	R\$ 333.381,88	R\$ 291.623,46	R\$ 267.519,78	R\$ 201.708,44	R\$ 129.292,20	R\$ 229.736,30	R\$ 281.397,03	R\$ 70.322,53	R\$ 66.157,47	R\$ 2.925.896,94	
	PERCENTUAL PRODUZIDO (%)	4,01%	3,66%	8,72%	3,83%	6,50%	3,12%	6,21%	11,39%	9,97%	9,14%	6,89%	4,42%	7,85%	9,62%	2,40%	2,26%		
	ACUMULADO (R\$)	R\$ 117.288,14	R\$ 224.384,66	R\$ 479.415,64	R\$ 591.468,60	R\$ 781.581,25	R\$ 873.002,84	R\$ 1.054.757,85	R\$ 1.388.139,73	R\$ 1.679.763,19	R\$ 1.947.282,97	R\$ 2.148.991,41	R\$ 2.278.283,61	R\$ 2.508.019,91	R\$ 2.789.416,94	R\$ 2.859.739,47	R\$ 2.925.896,94		
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)	4,01%	7,67%	16,39%	20,21%	26,71%	29,84%	36,05%	47,44%	57,41%	66,55%	73,45%	77,87%	85,72%	95,34%	97,74%	100,00%		
COM BDI	VALOR PRODUZIDO (R\$)	R\$ 153.471,53	R\$ 140.135,79	R\$ 333.708,04	R\$ 146.621,30	R\$ 248.762,40	R\$ 119.625,15	R\$ 237.826,43	R\$ 436.230,20	R\$ 381.589,29	R\$ 350.049,63	R\$ 263.935,49	R\$ 169.178,85	R\$ 277.821,97	R\$ 345.420,03	R\$ 89.485,04	R\$ 84.035,06	R\$ 3.777.896,20	
	PERCENTUAL PRODUZIDO (%)	4,06%	3,71%	8,83%	3,88%	6,58%	3,17%	6,30%	11,55%	10,10%	9,27%	6,99%	4,48%	7,35%	9,14%	2,37%	2,22%		
	ACUMULADO (R\$)	R\$ 153.471,53	R\$ 293.607,32	R\$ 627.315,37	R\$ 773.936,67	R\$ 1.022.699,07	R\$ 1.142.324,22	R\$ 1.380.150,65	R\$ 1.816.380,84	R\$ 2.197.970,13	R\$ 2.548.019,77	R\$ 2.811.955,26	R\$ 2.981.134,11	R\$ 3.258.956,07	R\$ 3.604.376,11	R\$ 3.693.861,14	R\$ 3.777.896,20		
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)	4,06%	7,77%	16,60%	20,49%	27,07%	30,24%	36,53%	48,08%	58,18%	67,45%	74,43%	78,91%	86,26%	95,41%	97,78%	100,00%		