



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - VIVÊNCIA**  
**Obra de Complementação do Campus São Miguel dos Campos do Instituto Federal de Alagoas (IFAL)**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	7ª ETAPA	8ª ETAPA	9ª ETAPA	10ª ETAPA	11ª ETAPA	12ª ETAPA	13ª ETAPA	14ª ETAPA	REC. PROV.	REC. DEFIN.	TOTAL	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18,69% R\$ 1.257,97		73,66% R\$ 4.957,39		7,64% R\$ 514,38												R\$ 6.729,74	
2.	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% R\$ 38,67																R\$ 38,67	
3.	INFRAESTRUTURA	100,00% R\$ 186,25																R\$ 186,25	
4.	SUPERESTRUTURA																	R\$ 0,00	
5.	COBERTA							14,26% R\$ 7.852,45	14,26% R\$ 7.852,45	71,47% R\$ 39.347,41								R\$ 55.052,30	
6.	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA		27,83% R\$ 4.939,41					72,17% R\$ 12.811,56										R\$ 17.750,97	
7.	ESQUADRIAS			17,60% R\$ 5.733,04				62,35% R\$ 20.309,68				10,36% R\$ 3.375,63				4,84% R\$ 1.576,45	4,84% R\$ 1.576,45	R\$ 32.571,24	
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ PARA-RAIOS/ EXAUSTÃO MECÂNICA		5,32% R\$ 3.307,00	6,06% R\$ 3.769,38						16,30% R\$ 10.138,83	23,65% R\$ 14.711,10		7,69% R\$ 4.785,19				5,87% R\$ 3.653,47	5,87% R\$ 3.653,47	R\$ 62.190,47
9.	INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFONIA/CFTV	0,60% R\$ 102,20						3,06% R\$ 524,58									86,34% R\$ 14.798,45	5,00% R\$ 856,96	R\$ 17.139,15
10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/DRENAG	23,49% R\$ 13.422,00	8,83% R\$ 5.042,42			2,15% R\$ 1.230,12						25,55% R\$ 14.598,32	25,55% R\$ 14.598,32	7,38% R\$ 4.213,99	7,06% R\$ 4.032,28			R\$ 57.137,45	
11.	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA												100,00% R\$ 593,79					R\$ 593,79	
12.	INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO											94,43% R\$ 3.708,50			5,57% R\$ 218,56			R\$ 3.927,06	
13.	REVESTIMENTOS			19,83% R\$ 18.317,29				1,00% R\$ 923,49	35,69% R\$ 32.962,82	25,58% R\$ 23.623,26	17,91% R\$ 16.539,47							R\$ 92.366,32	
14.	PINTURA			76,21% R\$ 20.438,29								2,67% R\$ 717,25	19,07% R\$ 5.113,01			1,02% R\$ 274,14	1,02% R\$ 274,14	R\$ 26.816,81	
15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES														43,69% R\$ 720,00	56,31% R\$ 927,96		R\$ 1.647,96	
16.	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO										100,00% R\$ 2.036,76							R\$ 2.036,76	
17.	GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	3,96% R\$ 818,72	3,51% R\$ 724,98	14,04% R\$ 2.903,18		0,46% R\$ 95,17		10,95% R\$ 2.263,95	2,32% R\$ 478,77	21,76% R\$ 4.498,04	10,65% R\$ 2.202,46	15,07% R\$ 3.115,72	6,62% R\$ 1.368,81	1,76% R\$ 364,88	5,22% R\$ 1.078,52	1,96% R\$ 405,15	1,71% R\$ 354,53	R\$ 20.672,87	
18.	INSTALAÇÕES ESPECIAIS															5,00% R\$ 233,19	5,00% R\$ 12,96	R\$ 259,10	
19.	EQUIPAMENTOS													90,00% R\$ 2.241,00	5,00% R\$ 124,50	5,00% R\$ 124,50		R\$ 2.490,00	
SEM BDI	VALOR PRODUZIDO (R\$)	R\$ 15.825,81	R\$ 14.013,81	R\$ 56.118,57	R\$ 0,00	R\$ 1.839,67	R\$ 0,00	R\$ 43.762,22	R\$ 9.254,71	R\$ 86.947,09	R\$ 42.573,57	R\$ 60.226,92	R\$ 26.459,12	R\$ 7.053,06	R\$ 20.847,81	R\$ 7.831,57	R\$ 6.852,99	R\$ 399.606,91	
	PERCENTUAL PRODUZIDO (%)	3,96%	3,51%	14,04%	0,00%	0,46%	0,00%	10,95%	2,32%	21,76%	10,65%	15,07%	6,62%	1,76%	5,22%	1,96%	1,71%		
	ACUMULADO (R\$)	R\$ 15.825,81	R\$ 29.839,62	R\$ 85.958,19	R\$ 85.958,19	R\$ 87.797,86	R\$ 87.797,86	R\$ 131.560,08	R\$ 140.814,79	R\$ 227.761,88	R\$ 270.335,45	R\$ 330.562,37	R\$ 357.021,49	R\$ 364.074,55	R\$ 384.922,35	R\$ 392.753,92	R\$ 399.606,91		
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)	3,96%	7,47%	21,51%	21,51%	21,97%	21,97%	32,92%	35,24%	57,00%	67,65%	82,72%	89,34%	91,11%	96,33%	98,29%	100,00%		
COM BDI	VALOR PRODUZIDO (R\$)	R\$ 20.708,07	R\$ 18.337,07	R\$ 73.431,15	R\$ 0,00	R\$ 2.407,21	R\$ 0,00	R\$ 57.262,87	R\$ 12.109,79	R\$ 113.770,27	R\$ 55.707,52	R\$ 78.806,92	R\$ 34.621,75	R\$ 8.790,14	R\$ 27.279,36	R\$ 10.223,23	R\$ 8.942,75	R\$ 522.398,10	
	PERCENTUAL PRODUZIDO (%)	3,96%	3,51%	14,06%	0,00%	0,46%	0,00%	10,96%	2,32%	21,78%	10,66%	15,09%	6,63%	1,68%	5,22%	1,96%	1,71%		
	ACUMULADO (R\$)	R\$ 20.708,07	R\$ 39.045,14	R\$ 112.476,29	R\$ 112.476,29	R\$ 114.883,50	R\$ 114.883,50	R\$ 172.146,36	R\$ 184.256,15	R\$ 298.026,42	R\$ 353.733,94	R\$ 432.540,87	R\$ 467.162,62	R\$ 475.952,76	R\$ 503.232,11	R\$ 513.455,35	R\$ 522.398,10		
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)	3,96%	7,47%	21,53%	21,53%	21,99%	21,99%	32,95%	35,27%	57,05%	67,71%	82,80%	89,43%	91,11%	96,33%	98,29%	100,00%		