INSTITUTO FEDERAL
Alagoas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GARAGEM

Obra de Complementação do Campus São Miguel dos Campos do Instituto Federal de Alagoas (IFAL)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	7ª ETAPA	8ª ETAPA	9ª ETAPA	10ª ETAPA	11ª ETAPA	12ª ETAPA	13ª ETAPA	14ª ETAPA	REC. PROV.	REC. DEFIN.	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES																	R$ 0,00
2.	MOVIMENTO DE TERRA		100,00% R$ 9.268,55															R$ 9.268,55
3.	INFRAESTRUTURA		34,28% R$ 21.929,43	32,23% R$ 20.616,00	33,49% R$ 21.418,40													R$ 63.963,83
4.	SUPERESTRUTURA					64,80% R$ 27.001,29	35,20% R$ 14.668,10											R$ 41.669,39
5.	COBERTA										100,00% R$ 57.480,01							R$ 57.480,01
6.	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA				100,00% R$ 17.575,49													R$ 17.575,49
7.	ESQUADRIAS											100,00% R$ 9.916,79						R$ 9.916,79
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ PARA-RAIOS/ EXAUSTÃO MECÂNICA			2,70% R$ 672,67	6,70% R$ 1.669,62				1,36% R$ 339,09	20,05% R$ 4.994,10	32,59% R$ 8.118,34	27,90% R$ 6.948,59	1,02% R$ 252,86			3,84% R$ 955,72	3,84% R$ 955,72	R$ 24.906,72
9.	INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFONIA/CFTV				1,16% R$ 71,82			2,87% R$ 176,98							85,97% R$ 5.305,72	5,00% R$ 308,58	5,00% R$ 308,58	R$ 6.171,68
10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/DRENAG				33,46% R$ 4.564,91	4,51% R$ 615,06			19,74% R$ 2.692,73			0,47% R$ 63,95	0,47% R$ 63,95	17,48% R$ 2.384,88	23,88% R$ 3.257,85			R$ 13.643,33
11.	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA			100,00% R$ 3.061,61														R$ 3.061,61
12.	INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO			100,00% R$ 2.532,81														R$ 2.532,81
13.	REVESTIMENTOS			50,44% R$ 25.693,26	49,56% R$ 25.240,52													R$ 50.933,78
14.	PINTURA					90,00% R$ 16.242,40										5,00% R$ 902,36	5,00% R$ 902,36	R$ 18.047,11
15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			12,83% R$ 268,09											58,83% R$ 1.229,62	28,35% R$ 592,52		R$ 2.090,23
16.	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO																	R$ 0,00
17.	GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO		9,52% R$ 1.699,67	16,12% R$ 2.878,98	21,52% R$ 3.843,07	13,38% R$ 2.389,43	4,47% R$ 799,12	0,05% R$ 9,64	0,92% R$ 165,17	1,52% R$ 272,08	20,01% R$ 3.573,81	5,16% R$ 922,31	0,10% R$ 17,26	0,73% R$ 129,93	4,79% R$ 855,22	0,94% R$ 168,19	0,76% R$ 135,91	R$ 17.859,81
18.	INSTALAÇÕES ESPECIAIS														90,00% R$ 1.253,49	5,00% R$ 69,64	5,00% R$ 69,64	R$ 1.392,77
19.	EQUIPAMENTOS														90,00% R$ 4.651,20	5,00% R$ 258,40	5,00% R$ 258,40	R$ 5.168,00
SEM BDI	VALOR PRODUZIDO (R$)	R$ 0,00	R$ 32.897,65	R$ 55.723,42	R$ 74.383,83	R$ 46.248,18	R$ 15.467,22	R$ 186,62	R$ 3.197,00	R$ 5.266,18	R$ 69.172,16	R$ 17.851,65	R$ 334,07	R$ 2.514,81	R$ 16.553,10	R$ 3.255,41	R$ 2.630,61	R$ 345.681,91
	PERCENTUAL PRODUZIDO (%)	0,00%	9,52%	16,12%	21,52%	13,38%	4,47%	0,05%	0,92%	1,52%	20,01%	5,16%	0,10%	0,73%	4,79%	0,94%	0,76%	
	ACUMULADO (R$)	R$ 0,00	R$ 32.897,65	R$ 88.621,07	R$ 163.004,90	R$ 209.253,08	R$ 224.720,30	R$ 224.906,92	R$ 228.103,92	R$ 233.370,10	R$ 302.542,26	R$ 320.393,90	R$ 320.727,98	R$ 323.242,79	R$ 339.795,89	R$ 343.051,30	R$ 345.681,91	
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)	0,00%	9,52%	25,64%	47,15%	60,53%	65,01%	65,06%	65,99%	67,51%	87,52%	92,68%	92,78%	93,51%	98,30%	99,24%	100,00%	
COM BDI	VALOR PRODUZIDO (R$)	R$ 0,00	R$ 43.046,58	R$ 72.914,09	R$ 97.331,25	R$ 60.515,75	R$ 20.238,86	R$ 244,19	R$ 4.183,27	R$ 6.890,80	R$ 90.511,77	R$ 23.358,88	R$ 437,14	R$ 3.290,63	R$ 20.749,03	R$ 4.209,11	R$ 3.391,56	R$ 451.312,88
	PERCENTUAL PRODUZIDO (%)	0,00%	9,54%	16,16%	21,57%	13,41%	4,48%	0,05%	0,93%	1,53%	20,06%	5,18%	0,10%	0,73%	4,60%	0,93%	0,75%	
	ACUMULADO (R$)	R$ 0,00	R$ 43.046,58	R$ 115.960,67	R$ 213.291,91	R$ 273.807,66	R$ 294.046,52	R$ 294.290,71	R$ 298.473,98	R$ 305.364,78	R$ 395.876,54	R$ 419.235,42	R$ 419.672,56	R$ 422.963,19	R$ 443.712,22	R$ 447.921,33	R$ 451.312,88	
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)	0,00%	9,54%	25,69%	47,26%	60,67%	65,15%	65,21%	66,13%	67,66%	87,72%	92,89%	92,99%	93,72%	98,32%	99,25%	100,00%	